



## SCHEDA DI CONSISTENZA-VALUTAZIONE

Tipologia ambiente rilevato		CORPO E: SPOGLIATOI + BOUVETTE							
		Dimensioni [m]				Area parziale [mq.]	Volume parziale [mc.]		
		p.uguali	lungh.	largh.	altezza				
1	<b>Locale Sogliatoio N°2</b>	1	5,30	3,61	3,00	19,13	57,40		
2	<b>Locale Ripostiglio</b>	1	5,30	3,10	3,00	16,43	49,29		
3		1	6,30	2,60	3,00	16,38	49,14		
4	<b>Locale Sogliatoio N°3</b>	1	4,80	2,10	3,00	10,08	30,24		
5		1	2,60	1,50	3,00	3,90	11,70		
6	<b>Locale Bouvette</b>	1	7,50	4,98	3,00	37,35	112,05		
7		1	2,62	2,10	3,00	5,50	16,51		
SUPERFICIE/VOLUME TOTALI						108,78	326,33		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE									
Descrizione	Quantità	Aspetto				Note			
		Buono	Discreto	Mediocre	Usurato				
Aspetto architettonico-strutturale									
<i>Muri</i>			X			in blocchi lapil-cemento			
<i>Pavimentazione</i>			X			in mattonelle 20x20			
<i>Strutture di sostegno solaio di copertura</i>						latero-cementizio			
<i>Soffitti - Controsoffittature</i>									
Impianto elettrico interno									
<i>Prese</i>	3		X			i filamenti sono inseriti in canaline fuori traccia			
<i>Interruttori</i>	3		X			i filamenti sono inseriti in canaline fuori traccia			
<i>Luci- Plafoniere</i>	3		X			i filamenti sono inseriti in canaline fuori traccia			
<i>Quadro elettrico generale</i>	1		X			i filamenti sono inseriti in canaline fuori traccia			
<i>Certificazione sugli impianti</i>						Sì, redatta ai sensi di legge			
Impianto elettrico esterno									
<i>Pali/Paline</i>									
<i>Interruttori</i>									
<i>Luci- Plafoniere</i>									
Impianto riscaldamento									
<i>Termosifoni/Corpi scaldanti</i>	4	X				elettrici			
<i>Produzione acqua calda</i>									
Impianto di condizionamento									
<i>Unità di raffreddamento interne</i>									
<i>Unità di raffreddamento esterne</i>									
Impianto idrico									
<i>Lavabi</i>									
<i>W.C.</i>									
<i>Docce</i>	2								
Arredi									
<i>Attaccapanni</i>	5	X							
<i>Panchine</i>	5	X				in ferro			
<i>Scrivanie</i>									
<i>Mobilette</i>									
<i>sedie</i>									
Attrezzi sportivi									
Serramenti									
<i>Finestre</i>	2		X			in alluminio			
<i>Porte</i>	3		X			in ferro			
<b>Breve relazione sulle eventuali opere edilizie e/o impiantistiche da realizzare con relativa stima di spesa presunta</b>		Ad avviso degli scriventi, allo stato, i locali così come rilevati, normalmente utilizzati, risultano in bono stato di conservazione e non presentano particolari carenze per cui non si ritengono necessarie opere edilizie e/o impiantistiche.							
<b>Importo di spesa presunta</b>		Non previsto							

I TECNICI RILEVATORI:

P.I. Antonio Riccio

Geom. Vincenzo Perillo

Dott.Ing. Vincenzo Palladino